

林業及自然保育署屏東分署

「潮州 10 林班邊坡處理改善工程」

工程預算書細部設計審查會議紀錄

壹、開會時間：113 年 2 月 5 日（星期一）上午 10 點 00 分

貳、開會地點：本分署三樓第一會議室

參、出（列）席單位及人員：如后附會議簽到簿 紀錄：張雅雯

肆、審查意見：

1. 圖 A1-2 抗沖蝕植生毯名稱更改為掛網植生。
2. 圖 A1-2 坡頂截流溝繪出截流方向及排往何處。
3. 圖 A1-3 工項 1.、2. 合併。
4. 圖 A1-3 請詳細說明石籠拆除再利用之位置。
5. 圖 A1-5 (1)標示施工便道位置(2)將 8:00~17:00 字樣移除(3)圖 A1-5 比例放大。
6. 圖 A3-1 確認擋土設施鋼板形式及施工方式。
7. 圖 A3-2，補繪石籠護坡橫斷面。
8. 圖 A3-3 防落石柵擋土牆頂寬改為 50cm，封牆處加設土包袋收邊，圖 A4-5 防落石柵無須斜撐
9. 圖 A4-1 掛網沖蝕毯固定鋼筋名稱統一全使用 1M，每 m2 支數請重新評估，補菱形鐵絲網規格。
10. 圖 A4-1 種子種類再重新檢視，施工程序說明克數移除。
11. 圖 A4-1 掛網植生毯施工順序請再考量，噴植後掛網是否會踐踏噴植種子
12. 圖 A4-2 化學肥料、土壤改良劑移除，噴植厚度改為 2cm 以上，噴植草種可與撒播草種統一。
13. 18. 圖 A4-5 防落石柵 AB 鋼索夾是否改為 C 型鋼索夾，鋼索不反折，不鏽鋼夾數量再檢視，補菱形網尺寸。
14. 圖 A4-6 鋼軌樁與基礎銜接鋼筋檢視並修正。
15. 工程告示牌格式更新。
16. 編列機具跨溪臨時設施及相關費用。
17. 二工區，PC 路面視經費而定是否打除重作。
18. 補高處作業安全設施圖及費用。
19. 單價分析表，工料名稱與編碼對應是否正確，請確認。
20. 圖 A4-1 抗沖蝕植生毯輔助鋼筋 A9x1000mm 與鋼筋詳圖 D10 不符，請確認。
21. 圖 A4-1 有關「單位面積質量」、「透光率」、「正向透水率」、是指何種材料之規範要求，另鍍鋅鐵絲網鍍鋅量規範。

22. 圖 A4-2 五. 驗收、養護期滿前植生覆蓋率須至少 80%，養護期間請明確標示，另本工程採用抗沖蝕植生毯，倘若需進行補植工作，其可行性為何，是否考量其施工影響。
23. 圖 A4-1 與圖 A4-2 噴植用量 $60\text{g}/\text{m}^2$ 與 $50\text{g}/\text{m}^2$ ，不一致，請確認。
24. 請考量是否使用國產材。
25. 圖 A0-1 重要構造物攝影費是否需編列。

伍、結論：

- (1) 本次工程設計及治理需求，請設計單位依審查委員意見進行修正。
- (2) 請設計單位於本次審查會議次日起 15 日曆天(113 年 2 月 20 日前)完成工程預算書定稿修正本送審。