

四方竹步道整修工程預算書圖審查 會勘紀錄

壹、時間：113 年 11 月 26 日 下午 3 時

貳、地點：四方竹步道

參、主持人：李副分署定忠

肆、出席人員：詳如簽到簿

伍、審查意見：如下表

紀錄：馮浦捷

項次	審查意見
1	竹林石板步道可考量是否全段重新鋪設，或是就鬆脫部分修繕即可。
2	步道欄杆腐朽實有更換之必要，建議扶手寬度更換較細的材料方便使用者抓握。
3	竹林石板步道級高級深建議參考階梯公式，考量大部分使用者跨距寬度設計；並於圖說標示級高級深最大與最小範圍。
4	扶手欄杆立柱高度建議依現場高程調整，施作扶手面時需盡量平順減少高低起伏。
5	考量混凝土板生產規格一致，如階梯外緣、落柱位置或轉角處，無法以整片安裝該如何施作，是否現場裁切且應注意完成面之美觀及完整性。
6	舊有欄杆較厚重可考量連同鍍鋅方管一併拆除，更新為輕量化欄杆扶手。
7	考量階梯欄杆落柱位置不規則，踏面混凝土板安裝時可依照現場落柱位置洗孔；支撐方管可換成圓管。
8	木平台與木棧道靠竹林側，增設砌石排水溝，並調整平台位置，步道區整體排水應考量美觀並適當安排。
9	舊辦公室前庭圍牆老舊破損，打除舊圍牆新設欄杆與高度舊圍牆相同。
10	舊辦公室前庭入口處矮柱保留並修繕其表面洗石子，恢復原有形狀，另前庭枯萎植栽移除。
11	施工時應考量施作順序並維持遊客動線。
12	新增砌石排水溝及矮牆打除新設欄杆等新增工項請覆實編列預算。
13	圖說中「cns」應修正為大寫 CNS。
14	圖號 B-08 為仿木紋混凝土或原木複製預鑄混凝土？請再確認。
15	圖號 B-08 面層硬化材料 7 天抗壓強度達 450kgf/cm ² ，相關材料編列在哪個單價項目？
16	水泥砂漿有兩個不同的單價，請在確認或分開名稱。如壹.一.3 與壹.一.4。
17	既有基礎清理 1 式/m 編 50 元，是否需在圖說規範清理目的。
18	工程壹.一.7 應有對應之檢驗方式。
19	工程品質管理與規定文件〈目錄〉之林業署公共工程施工品質管理制度等，請確認文件內

四方竹步道整修工程預算書圖審查 會勘紀錄

	單位全銜。
20	本案工程施工規範尚有缺漏及須修改部分，請設計單位審慎評估。

陸、會勘結論：

- 一、請設計單位併委員及與會單位意見修正，於113年12月25日前提送修正預算設計圖說、預算及意見回復表報分署辦理後續事宜。
- 二、預算書請確實核對項目及數量，編列預算時減少使用以式為單位，建議量化編列原則。

四方竹步道整修工程預算書圖審查會 現地會勘簽到單

一、時間：113 年 11 月 26 日 下午 3 時

二、地點：四方竹步道

紀錄：馮浦捷

三、主席：李副分署長定忠

李定忠

四、出席委員：

(一) 廖委員志中：

廖志中

(二) 文委員耀興：

文耀興

(三) 郭委員治平：請假

(四) 黃委員秀緞：

黃秀緞

(五) 陳委員美璇：

陳美璇

五、天成技術顧問有限公司：

林維 楊淑玉

六、森林育樂科：

馮浦捷

七、奮起湖工作站：

張鈞嬌