

滴水坑溝土砂控制工程

C01生態友善機制自主檢查表

表號：選擇一個項目。 檢查日期：按一下或點選以輸入日期。

施工進度：nn.nn% 預定完工日期：按一下或點選以輸入日期。

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行 但不足	未執行	非執行 期間	
生態保全對象	1.	新設護岸旁樹木(相思樹、山黃麻等)保留。					
	2.	0K+100設置動物通道，利用現地卵石鋪設於緩坡表面增加粗糙度。					
生態保育措施	3.	0K+013、0K+095水墊植石及新設7座固床工植石隨機擺放。					
	4.	新設護岸底部設置PVC水生生物迴避孔。					
	5.	機具、材料暫置區優先租或借用案場鄰近空地，不另新闢；界定工區，不擾動範圍外植生區域，工程影響最小化。					
	6.	垃圾不落地；友善對待工區出沒動物，勿餵食、驚嚇、傷害、獵捕。					
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商

單位/職稱：○○○○○○○○○○○○○○○○○○/職稱 _____ 姓名(簽章)：○○○

監造單位

單位/職稱：劉盛工程顧問有限公司/職稱 _____ 姓名(簽章)：○○○

生態檢核施工階段照片及說明

1.新設護岸旁樹木(相思樹、山黃麻等)保留。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工中]</p>
<p>日期：2022/1/20生態團隊拍攝 說明：可能受機具損傷之鄰路樹木拉設警示帶或樹幹包覆泡棉軟墊等。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
2.0K+100設置粗糙化緩坡動物通道。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工中]</p>
<p>日期：2022/1/20生態團隊拍攝 說明：利用現地卵石鋪設於緩坡表面。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>
3. 0K+013、0K+095水墊植石及新設7座固床工植石隨機擺放。	
<p>[施工前] 依設計圖施作</p>	<p>[施工中]</p>
<p>日期： 說明：利用現地卵石鋪設於水墊表面，以不篩選粒徑及不整齊排列等方式，隨機鋪設，以營造趨近自然棲地的狀態。</p>	<p>日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝 說明：</p>

4.設置PVC水生生物迴避孔。

[施工前]
依設計圖施作

[施工中]

日期：
說明：考量未來淤積情形，生態孔可設置在不同高低位置。

日期：按一下或點選以輸入日期。施工廠商拍攝
說明：



生態友善機制自主檢查表填表需知

1. 各林管處於施工階段督責廠商定期填具生態友善機制自主檢查表，納入品管檢核作業。
2. 本表於施工期間定期由施工廠商填寫，監造單位查驗。請依編號檢查生態保全對象及生態友善措施勾選紀錄，並附上能呈現執行成果之資料或照片。
3. 檢查生態保全對象時，須同時注意所有圍籬、標示或掛牌完好無缺，可清楚辨認。
4. 如發現損傷、斷裂、搬移或死亡等異常狀況，請第一時間填寫 E02 表單並通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊。
5. 工程設計或施工有任何變更可能影響或損及生態保全對象或友善措施，應通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊溝通協調。
6. 表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生態評估人員或工程主辦單位研議修正。
7. 請依各項生態友善措施與保全對象之說明及施工前照片提供施工階段照片，需完整呈現執行範圍及內容，儘量由同一位置與角度拍攝。
8. 表格欄位不足可自行增加。