

C01 生態友善機制自主檢查表

生態友善機制自主檢查表填表需知

1. 各林管處於施工階段督責廠商定期填具生態友善機制自主檢查表，納入品管檢核作業。
2. 本表於施工期間定期由施工廠商填寫，監造單位查驗。請依編號檢查生態保全對象及生態友善措施勾選紀錄，並附上能呈現執行成果之資料或照片。
3. 檢查生態保全對象時，須同時注意所有圍籬、標示或掛牌完好無缺，可清楚辨認。
4. 如發現損傷、斷裂、搬移或死亡等異常狀況，請第一時間填寫 E02 表單並通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊。
5. 工程設計或施工有任何變更可能影響或損及生態保全對象或友善措施，應通報工程主辦機關與生態評估人員/團隊溝通協調。
6. 表單內所列檢查項目不得擅自修改，相關項目修正得報請監造單位/生態評估人員或工程主辦單位研議修正。
7. 請依各項生態友善措施與保全對象之說明及施工前照片提供施工階段照片，需完整呈現執行範圍及內容，儘量由同一位置與角度拍攝。
8. 表格欄位不足可自行增加。

大溪區八結小段石門水庫旁崩塌地復育工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 5 檢查日期：110/12/30


施工進度： 73.36 % 預定完工日期： 111/3/8

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	【迴避】迴避崩塌地東西側及北側(上緣)林相，禁止施工人員及機具進入。	✓				
	2	【迴避】崩塌地西側青剛櫟大樹(X:282261, Y:2746299)以警示帶等方式清楚標示，施工人員及機具禁止破壞。	✓				
生態友善措施	3	【減輕】該區文獻記錄有多種保育類動物，如八色鳥、食蛇龜、翡翠樹蛙等分布，於劃設之施工範圍內施作，避免擾動界外環境。	✓				
	4	【縮小】考量施工性及避免上、下坡面開挖擾動，取消下坡面木排樁節制壩施作。	✓				
	5	【減輕】以既有施工便道進入工區，避免新闢施工便道及拓寬既有便道。	✓				
	6	【減輕】物料暫置區規畫於廢棄工寮旁裸露區域，減少植被移除面積。	✓				
	7	【減輕】工程施作範圍內除了危木以外之喬木盡可能保留。	✓				
	8	【減輕】採人力搬運材料及施作，大型機具不進入坡面。	✓				
	9	【迴避】晨昏時段(早上8點前至晚上5點後)為野生生物活動旺盛時段，施工時間迴避晨昏時段施作，如需於其他時段施工，應提出申請。	✓				
	10	【減輕】施工期間嚴禁工程人員採集或抓捕野生生物及植物。	✓				
	11	【減輕】工程產生之民生及工程廢棄物應做集中、加蓋妥善處理並帶離現場，嚴禁就地掩埋或焚燒。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：永豐營造有限公司



姓名(簽章)：

謝 紹 彬

監造單位

單位職稱：山立工程顧問有限公司



姓名(簽章)：

王 嘉 慶

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 【迴避】迴避崩塌地東西側及北側(上緣)林相，禁止施工人員及機具進入。	
[施工前] 	[施工階段] 
日期：110.04.29 說明：崩塌地東側林相	日期：110.12.30 說明：崩塌地東側林相
[施工前] 	[施工階段] 
日期：110.04.29 說明：崩塌地西側林相	日期：110.12.30 說明：崩塌地西側林相
[施工前] 	[施工階段] 
日期：110.04.29	日期：110.12.30

說明：上坡面環境	說明：上坡面環境
----------	----------

[施工前] 	[施工階段] 
日期：110.04.29 說明：下坡面環境	日期：110.12.30 說明：下坡面環境
2. 【迴避】崩塌地西側青剛櫟大樹(X:282261, Y:2746299)以警示帶等方式清楚標示，施工人員及機具禁止破壞。	
[施工前] 	[施工階段] 
日期：110.04.29 說明：崩塌地西側青剛櫟大樹	日期：110.12.30 說明：崩塌地西側青剛櫟大樹