

# 玉井區第 66 林班及平坑二號橋護岸加強工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：06 檢查日期：111/3/31

施工進度：79.69 % 預定完工日期：111/5/11

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	1. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽及種植兩種以上苗木，加速植被復育。 ▶建議灑播的混和種籽為佳：①草本可選擇五節芒、假儉草(俗名:蜈蚣草、林口草)、狗牙根(俗名:百慕達草)、臺灣蘆竹；②木本種子可選相思樹、台灣櫟、山芙蓉、密花芋麻(木芋麻)、白匏子、野桐、構樹、香楠。 ▶建議種植兩種以上苗木：可選擇台灣櫟、相思樹、黃連木、烏柑仔、光蠟樹。				✓	完工後請提供 ①草籽種類(單位面積重量)：  ②苗木種類(數量)：
	2	2. 溪床保留部分巨石。				✓	
	3	3. 工區採適當導流水措施，避免工程機具直接擾動溪水致濁度驟升；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。				✓	
	4	4. 新作固床工開口低矮化，使其與河床落差小於 0.5 公尺。	✓				
	5	5. 兩側護岸施作動物通道(1:1.5)共 6 座。	✓				
	6	6. 使用砌石護岸(下半漿砌上半乾砌)，護岸粗糙面可供動物使用，亦有利於植物恢復生長。	✓				

備註：表格內標示橙色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商  
單位職稱：



姓名(簽章)：




監造單位  
單位職稱：



姓名(簽章)：



## 生態友善機制施工階段照片及說明

1. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽及種植兩種以上苗木，加速植被復育。	
[施工前] 輔以照片佐證，如種子袋、撒播工作照。	[施工階段/完工後]
日期： 說明：	日期： 說明：
2. 溪床保留部分巨石。	
[施工前]	[施工階段/完工後]
日期： 說明：	日期： 說明：
3. 工區採適當導流水措施，避免工程機具直接擾動溪水致濁度驟升；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。	
[施工前]	[施工階段/完工後]
	
日期：110.6.9 說明：	日期： 說明：
4. 新作固床工開口低矮化，使其與河床落差小於 0.5 公尺。	
[施工前]	[施工階段/完工後]
	
日期：110.6.9 說明：	日期：111.3.9 說明：

5. 兩側護岸施作動物通道(1:1.5)共 6 座。

[施工前]



日期：110.6.12

說明：

[施工階段/完工後]



日期：111.3.4

說明：

6. 使用砌石護岸(下半漿砌上半乾砌)，護岸粗糙面可供動物使用，亦有利於植物恢復生長。

[施工前]



日期：110.6.12

說明：

[施工階段/完工後]



日期：111.3.20

說明：