

玉井區第 65 林班平坑土砂防治第三期工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：02 檢查日期：111/5/31

施工進度：1.33 % 預定完工日期：111/10/12

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	1. 新設梳子壩、副壩、尾檻開口處連接護坦或拋排塊石處，落差<50公分，維持縱向連結性。				V	
	2	2. 新設護岸使用砌石緩坡（1:1、21:1.5）設計，可作為橫向動物通道。				V	
	3	3. 保留溪床直徑 > 2 公尺巨石，有利維持溪流棲地多樣性				V	
	4	4. 工區採適當導流水措施，避免工程機具直接擾動溪水致濁度驟升；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。				V	
	5	5. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽及種植苗木，加速植被復育。 建議灑播的混和種籽為佳：草本可選擇五節芒、假儉草(俗名:蜈蚣草、林口草)、百慕達草(狗牙根)、臺灣蘆竹；木本種子可選相思樹、臺灣欏、山芙蓉、山水柳(密花苧麻)、白匏子、野桐、構樹、香楠。建議種植兩種以上苗木：九芎、椴梧、楓香、台灣樹蘭(紅柴)、光蠟樹、相思樹。				V	後請提供草仔種類、灑播面積、單位面積、總重量等

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：新維營造有限公司



姓名(簽章)：

童柏維

監造單位

單位職稱：勇霖工程顧問有限公司

姓名(簽章)：

童子龍

日期： 說明：	日期： 說明：
5. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽及種植苗木，加速植被復育。	
[施工前/施工階段] 輔以照片佐證，如種子袋、撒播工作照。	[施工階段/完工後] 後請提供草籽種類、灑播面積、單位面積、總重量等
日期： 說明：	日期： 說明：