

玉井區第 49 林班後堀溪治理改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 01 檢查日期：2022/06/30

施工進度： 1.72% 預定完工日期：2022/12/11

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	1.0k+120~140 深潭不擾動，施工時機具請勿進入。				✓	
	2	2.縮小擾動左岸彎處高灘草生地。				✓	
	3	3.施工便道迴避有方造林地，且以包材包裹樹幹減少損傷。				✓	
生態友善措施	4	4.左岸設置 1 座動物通道(1:2)緩坡且粗糙化，供動物橫向通行；右岸拋石減緩高地落差。				✓	
	5	5.既有固床工開深槽；新作固床工開口矮化				✓	
	6	6.工區採適當導流水措施(如過水路面埋設涵管)；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。				✓	
	7	7.回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽，加速植被復育。 ▶建議灑播的混和種籽為佳：①草本可選擇五節芒、假儉草(俗名：蜈蚣草、林口草)、百慕達草(狗牙根)、臺灣蘆竹、百喜草；②木本種子可選相思樹、山芙蓉、山水柳(密花芋麻)、百鮑子、野桐、構樹、香楠。				✓	
	8	8.河道整理時需疏深槽線，避免溪水漫流。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：盛祥營造有限公司

姓名(簽章)：

監造單位

單位職稱：勇霖工程顧問有限公司

姓名(簽章)：