

玉井區第 49 林班後堀溪治理改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號： 06 檢查日期： 2022/10/31

施工進度： 70.62% 預定完工日期： 2022/12/11

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	1.0k+120~140 深潭不擾動，施工時機具請勿進入。	✓				
	2	2.縮小擾動左岸彎處高灘草生地。	✓				
	3	3.施工便道迴避有方造林地，且以包材包裹樹幹減少損傷。	✓				
生態友善措施	4	4.左岸設置 1 座動物通道(1:2)緩坡且粗糙化，供動物橫向通行；右岸拋石減緩高地落差。				✓	
	5	5.既有固床工開深槽；新作固床工開口矮化				✓	
	6	6.工區採適當導流水措施(如過水路面埋設涵管)；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。	✓				
	7	7.回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽，加速植被復育。 ▶ 建議灑播的混和種籽為佳：①草本可選擇五節芒、假儉草(俗名:蜈蚣草、林口草)、百慕達草(狗牙根)、臺灣蘆竹、百喜草；②木本種子可選相思樹、山芙蓉、山水柳(密花苧麻)、百飽子、野桐、構樹、香楠。				✓	
	8	8.河道整理時需疏深槽線，避免溪水漫流。				✓	

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱： 盛祥營造有限公司

姓名(簽章)： 王榮昌

監造單位

單位職稱： 勇霖工程顧問有限公司

姓名(簽章)： _____

生態友善機制施工階段照片及說明

1. 0k+120~140 深潭不擾動，施工時機具請勿進入。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期：111.10.12 說明：0k+120~140 深潭不擾動</p>
2. 縮小擾動左岸彎處高灘草生地。	
<p>日期： 說明：</p>	<p>日期： 說明：</p>
3. 施工便道迴避有方造林地，且以包材包裹樹幹減少損傷。	
<p>[施工前]</p> 	<p>[施工階段]</p> 
<p>日期：111.09.08 說明：</p>	<p>日期：111.10.12 說明：施工便道迴避有方造林地</p>

4. 左岸設置1座動物通道(1:2)緩坡且粗糙化，供動物橫向通行；右岸拋石減緩高地落差。	
[施工前]	[施工階段]
日期： 說明：	日期： 說明：
5. 既有固床工開深槽；新作固床工開口矮化	
[施工前]	[施工階段]
日期： 說明：	日期： 說明：
6. 工區採適當導流水措施(如過水路面埋設涵管)；工區下游設置臨時沉砂池，定期檢查排放水之濁度。	
[施工前]	[施工階段]
	
日期：111.09.08 說明：	日期：111.10.25 說明：導流水措施
7. 回填區鋪稻草蓆、撒播混合草籽，加速植被復育。	
[施工階段]	[完工後]
日期： 說明：	日期： 說明：