

龍崎區石噶里邊坡穩定治理工程

C01 生態友善機制檢核施工單位自主檢查表

表 號： 3 檢查日期：112.4.22
 施工進度： % 預定完工日期： 112.9.19

項目	項次	檢查項目	執行結果				執行狀況陳述
			已執行/執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	1. 多孔隙護岸(石籠)且每一階50公尺。			√		現場尚未到石籠施工階段
	2	2. 固床工A式、B式，固床工溢洪口與溪床落差小於0.5公尺。	√				橫板組立: 石籠護岸A式及B式*0k+003~0k+050基礎
	3	3. 回填區請鋪設稻草蓆、撒播草籽、栽植苗木，且提供草籽清單。			√		現場尚未到邊坡回填施工階段

建議撒播的混和種籽為佳：

草本可選擇五節芒、假儉草(俗名:蜈蚣草、林口草)、百慕達草(狗牙根)、臺灣蘆竹；

木本種子可選山芙蓉、山水柳(密花芋麻)、臺灣檫、構樹。

建議種植混植且可層種植苗木：

喬木:光臘樹、楓香、臺灣檫、苦楝、大葉楠、紅楠；


灌木:山黃梔、月橘、狗骨仔、硃砂根、野牡丹。

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：九琦營造有限公司

姓名(簽名)：





監造單位

單位職稱：勇霖工程顧問有限公司

姓名(簽名)：



生態友善機制施工階段照片及說明

1. 多孔隙護岸（石籠）且每一階50公尺。	
(施工前)	(施工階段)
日期： 說明：	日期： 說明：
2. 固床工A式、B式，固床工溢洪口與溪床落差小於0.5公尺。	
	
日期： 說明： 施工前	日期： 112.4.22 說明： 模板組立:石籠護岸A式及B式*0k+003~0k+050基礎
3. 回填區請鋪設稻草蓆、撒播草籽、栽植苗木，且提供草籽清單。	
(施工前)	(施工階段)
日期： 說明：	日期： 說明：