

# 半屏山瞭望台道路暨相關排水設施改善工程

## C01 生態友善機制自主檢查表

表號：06 檢查日期：112/11/28

施工進度：41.709% 預定完工日期：113/02/15

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	第二工區漿砌石溝移除之障礙木以傾倒者為主，施工前須進行清點及標記。	✓				障礙木以傾倒者為主，施工前進行清點及標記
生態友善措施	2	進行工地開挖或砌石時，周遭之樹木需將樹幹進行保護(稻草蓆或泡棉等)，避免人為踩踏、機具或材料堆置與輾壓。	✓				周遭之樹木已將樹幹進行保護(稻草蓆或泡棉等)
	3	施工期間工程機具與材料之堆置以裸露地或開闢地為優先，不影響現有林木植生為原則。	✓				材料之堆置地點以開闢地為優先
	4	工程施工期間，挖取暫置之土石須以帆布覆蓋，避免揚塵。	✓				暫置之土石以帆布覆蓋，避免揚塵
	5	整理鋪面產生之塊石以及伐除之障礙木就地於靜水池附近堆置，無須外運，可做為現場微棲地之組成。	✓				伐除之障礙木就地於靜水池附近堆置
	6	妥善安排工程施作時間，避免晨昏野生動物活動旺盛期間施工，應於 8:00-17:00 時段為宜，敏感性鳥類繁殖期間以人工施作為原則，避免產生干擾。	✓				工程施作時間： 8:00~17:00
	7	施工期間務必管理每日廢棄物及一般垃圾並做好分類，於當日進行清運避免野生動物誤食。	✓				每日垃圾於當日進行清運

8	本施工區位於保安林及國家自然公園範圍，應避免使用重機具進行施工。				√	
9	半屏山有貝塚遺跡之紀錄，如工程開挖有發現類似遺跡，應立即停止施工，並通知主辦機關進行處置。				√	

施工廠商 邑鑫營造有限公司

單位職稱： 工地負責人


姓名(簽章)： 楊淑蘋



監造單位 剴盛工程顧問有限公司

單位職稱： 監造人員

姓名(簽章)： 吳育銘



## 生態友善機制施工階段照片及說明

1.

[施工前]



日期：112.06.30

說明：設備機具尚未進場

[施工階段]



日期：112.11.28

說明：伐除之障礙木就地於靜水池附近堆置

2.

[施工前]



日期：112.06.30

說明：設備機具尚未進場

[施工階段]



日期：112.11.28

說明：每日垃圾於當日進行清運