

造齊工程顧問有限公司 函

地址：臺東縣臺東市開封街 457 號

承辦人：陳信淵

電話：089-326596

傳真：089-351470

受文者：野聲環境生態有限公司

發文日期：中華民國 113 年 02 月 05 日

發文字號：113 林治字第 1130205033 號

速別：普通

密等及解密條件或保密期限：

附件：生態補償機制施工階段自主檢查表乙份

主旨：檢送「知本林道 6K-7K 改善工程」113 年 01 月份生態補償機制施工階段自主檢查表乙份，如說明及附件，請查照。

說明：依據捷智營造有限公司 113 年 02 月 02 日捷智字第 103 號函辦理。

正本：野聲環境生態有限公司

副本：農業部林業及自然保育署臺東分署、造齊工程顧問有限公司、捷智營造有限公司

負責人 梁剛璋



知本林道 6K-7K 改善工程

C01 生態友善機制自主檢查表

表號：___ 檢查日期：113/1/29

施工進度: 100.00% 預定完工日期：113/1/29

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1	箱涵上游之之自然野溪，為多種生物覓食及棲息之環境，應予以保全，避免其受到施工的擾動。	✓				
	2	工區周邊低海拔天然林林相完整，為野生動物覓食及棲息之環境。施工過程應迴避周邊天然林，避免大型機具造成天然林之破壞。	✓				
生態友善措施	3	施工應縮小開挖面積，並利用既有道路或崩塌地裸露區域做為施工便道及土方、材料、機具等臨時置料區，以減少對道路周邊植被之影響。	✓				
	4	上邊坡具倒塌風險之樹木為避免其崩落造成災害，可預先疏伐，疏伐範圍應先請示主辦機關。評估應疏伐之林木，疏伐時應保留樹頭，高度至少一米，因其根系仍有穩定土壤之效果。	✓				
	5	工程廢土及廢棄物應妥善處理，以免影響周邊生態棲地。	✓				

6	施工時間盡量安排於早上八點至下午五點之間施工，避免於晨昏時段或夜間施工，以減少對野生動物之影響。	✓				
7	周邊野生動物豐富，每日現場之民生用品及廚餘須確實收拾乾淨，並帶離山區環境。	✓				

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化

施工廠商

單位職稱：

捷智營造有限公司

姓名(簽章)：

李正名

監造單位

單位職稱：



姓名(簽章)：

陳信淵

1. 保全對象-自然野溪

[施工前]



日期: 111.11.11

說明: 箱涵上游之自然野溪，為多種生物覓食及棲息之環境，應予以保全，避免其受到施工的擾動。

[施工階段]



日期: 113.1.29

說明: 避免受到施工的擾動

2. 保全對象-低海拔天然林

[施工前]



日期: 111.11.01

說明: 工區周邊低海拔天然林林相完整，為野生動物覓食及棲息之環境。施工過程應迴避周邊天然林，避免大型機具造成天然林之破壞。

[施工階段]



日期: 113.1.29

說明: 施工過程迴避周邊天然林，避免大型機具造成天然林之破壞。

3. 限制施工便道、機具及物料暫置區範圍

[施工前]



日期: 111.12.06

說明: 施工應縮小開挖面積, 施工便道、機具及物料暫置區應利用既有道路或設置於崩塌地裸露區域, 以降低對周邊植被之影響。

[施工階段]



日期: 113.1.29

說明: 縮小開挖面積, 施工便道、機具及物料暫置區利用既有道路崩塌地裸露區域, 降低對周邊植被之影響。

4. 有傾倒風險之樹木可預先處理

[施工前]



日期: 111.10.12

說明: 有傾倒風險之樹木可會同主辦單位及生態團隊評估是否預先砍除, 但需保留樹頭以維持其根系抓土能力。

[施工階段]



日期: 113.1.29

說明: 坡面兩側保留樹頭以維持其根系抓土能力。

說明:

1. 請依各項生態友善措施與保全對象之說明及施工前照片提供施工階段照片, 需完整呈現執行範圍及內容, 儘量由同一位置與角度拍攝。
2. 表格欄位不足可自行增加。
3. 表單內所列檢查項目不得擅自修改, 相關項目修正得報請監造單位/生態協力團隊或工程主辦單位研議修正。