

正 本

檔 號：

保存年限：

農業部林業及自然保育署嘉義分署 函

111

台北市士林區忠誠路1段115號1樓

地址：600016嘉義市林森西路1號

承辦人：鄭鴻禧

受文者：築境景觀設計有限公司

發文日期：中華民國112年10月11日

發文字號：嘉育字第1125341827號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (隨寄)

良 海 元 志


主旨：檢送「四大天王山步道暨水社寮車站旁步道階梯改善工程」細部設計預算書圖會議紀錄1份，請貴公司依會議紀錄於期限內完成修正後將資料送交本處憑辦，請查照。

正本：築境景觀設計有限公司

副本：

分署長張 岱

本案依分層負責規定授權單位主管（主任）決行



農業部林業及自然保育署嘉義分署
四大天王山步道暨水社寮車站旁步道階梯安全改
善工程細部設計預算書圖審查會
簽到簿

一、開會日期：112 年 9 月 27 日（星期三）上午 11 時

二、開會地點：水社寮分站

三、主持人：李副分署長定忠

四、與會人員：

（一）黃委員嘉瑞：

（二）徐委員銘謙：請假，改書面意見。


（三）黃委員秀緞：

（四）陳委員志彰：

（五）亞泰工程顧問股份有限公司：



（六）築境景觀設計有限公司：



五、結論

1. 請規範基礎鋼筋保護層厚度。
2. 為維安全及減少爾後維修成本，本案欄杆寬度以 90 公分為原則，木製材料請改為鐵構建材料。
3. L0-2 基礎混凝土均採用 210kgf/cm² 請修正為 245kgf/cm²。
4. 鋼筋設計應力應符合 CNS560 標準，其應力為材料應力而非設計應力。
5. 請補充焊道長度及焊接方法。
6. 為維美觀 L2-3 既有鋼梯拆除開口，高欄杆請以原有欄杆型式進行連結。
7. L2-4 設計圖請加繪剖面線、三視圖(如三角板)及欄杆下方 C 型鋼圖面請修正。
8. L2-6 鷹架連接桿間距請標註及 L1-1 及 L1-2 施工說明 1.---承包商應負責順街處理，語意不清，請考量修正。
9. 預算書材料檢驗項目應編列數量。
10. 請考量自攻螺絲與結構鋼金屬電位差、防蝕，俾增進鐵件使用年限。
11. 結構計算表請補充名稱及補列轉折平台版的計算數值。
12. 請修正詳細價目表單及價分析表項目舊有鋼梯、梯面板及附掛設施拆除，降低出工人數及該工項經費。
13. 預算書機關名稱部分有誤，請修正為正確名稱。
14. 本案以安全為重，請全面檢視降低裝飾美化經費減少公帑支出。
15. 預算書請確實核對項目及數量，編列預算時減少使用以式為單位，建議量化編列原則
16. 本次細部設計原則同意通過，並請參酌本次會議結論意見進行修正，並於 112 年 10 月 20 日前完成修正後細部設計書圖送交本分署。