

碧雲寺至水火同源步道整修工程初步設計會勘紀錄

壹、時間：114 年 4 月 15 日 上午 09 時 10 分

貳、地點：碧雲寺至水火同源步道

參、主持人：魏副分署長郝軒

肆、出席人員：詳如簽到簿

伍、審查意見：如下表

紀錄：馮浦捷

項次	審查意見
1	針對各委員提出的入口石板階梯部分、枕木階梯鬆動腐朽部分、級高級深做一定的調整；步道排水的部分，如現場有可利用的塊石，就用人工方式整理。
2	既有木涼亭似有傾斜，請併檢測結果研議處置方案，倘需拆除，考量拆除後腹地如何再利用，如：拆除後設置現地雜(倒)木座椅供民眾休息。
3	D-01 擋土牆部分，請利用現地塊石處理，並標註施作里程位置。
4	後段台南市政府施作的步道淘空部分，請設計單位提供現況照片供本分署辦理相關作業。
5	現場步道鋼筋突出、風倒木等安全性問題，請工作站協助派員處理。
6	請設計單位評估並提供需要多少枕木數量及規格，俾利本分署與林鐵處協調，是否有廢棄枕木可供本工程使用。
7	建議取消水火同源端入口欄杆設置。
8	水火同源端入口石板階梯，需修改步道線型，並依據人體工學，調整合理階深及階高。
9	0K+732.4~0K+808、0K+400~0K+524 既有土路增設橫向排水，避免大雨時逕流水沖刷步道表面。
10	0K+340 處設置橫向排水溝，將排水導入既有左側山溝，可取消新設砌石溝及集水井；另 0K+332.7 轉角端請進行路面清除，以利將逕流水導入山溝。
11	0K+400~0K+460 路段，請利用現有崩塌的塊石，進行路面及導水路改善，大塊石可以放置於步道側(邊坡旁)緩衝邊坡逕流的沖蝕，經改造後會是本步道的特色。
12	步道全段經評估，建議不需增設欄杆。
13	建議行文通知台南市政府轄管的步道，塑膠木步道路段路基沖蝕淘空嚴重，需進行維護改善，避免使用者發生危險。
14	步道全線應配合現地增設導水溝，避免大雨逕流沖刷步道。
15	建議增設入口導覽牌，設置於步道起點，並於導覽內容中標註本署轄管之步道路段，以便和台南市政府施作的步道做區隔。
16	請評估整體步道，進行設施減量評估，例如原本枕木階梯步道已趨於平緩，建議可以拆除枕木，恢復成一般山徑步道等。
17	步道沿線指示牌，請更換成本署最新指標施工圖說規範，以便統一形式
18	整體預算經費偏高，請設計單位依據委員意見進行設計及預算調整
19	請統一指示牌形式，建議與本分署其他步道(如：關子嶺大凍山)牌誌一致

碧雲寺至水火同源步道整修工程初步設計會勘紀錄

陸、會勘結論：

- 一、請設計單位併委員及與會單位意見修正，於 114 年 5 月 14 日前提送修正預算設計圖說、預算及意見回復表報分署辦理後續事宜。
- 二、預算書請確實核對項目及數量，編列預算時減少使用以式為單位，建議量化編列原則。

碧雲寺至水火同源步道整修工程初步設計會勘簽到單

一、時間：114 年 4 月 15 日（二）上午 9 時 10 分

二、地點：碧雲寺至水火同源步道 紀錄：馮浦捷

三、主席：魏副分署長郁軒

魏郁軒

四、出席委員：

(一) 廖委員志中：

廖志中

(二) 徐委員銘謙：

徐銘謙

(三) 郭委員治平

郭治平

(四) 黃委員秀緞：

黃秀緞

(五) 李委員武林：

李武林

五、漢林生態顧問有限公司：

請假

六、宏鉅工程顧問股份有限公司：

陳銘、張志承
張凱戎

七、關子嶺工作站：

李武、邱美蘭

八、森林育樂科：

馮浦捷

