

楠溪林道沿線治理工程

C01 生態友善機制自主檢查表



表號：2 檢查日期：108/11/15施工進度：6 % 預定完工日期：108/11/25


項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態友善措施	1	PC 路面採分段施工，限於受水流刮蝕嚴重的轉彎處，減少工程量體，降低對自然環境的干擾。				✓	施作時開始紀錄 尚未進場施工
	2	集水井設置 1:3 緩坡，便利動物逃脫。				✓	施作時開始紀錄
	3	排水溝為 L 溝形式，避免動物受困。				✓	施作時開始紀錄
	4	排水溝側邊為漿砌石，底部則為乾砌石，具通透性，孔隙可提供小型動物躲藏棲息。				✓	施作時開始紀錄
	5	避免工程機具損傷樹身，避免輾壓樹木根系，亦避免額外覆土於樹木根系。				✓	施作時開始紀錄
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化							

施工廠商

單位職稱：_____

姓名(簽章)：_____


監造單位 沈明信聯合工程師事務所

單位職稱：_____

姓名(簽章)：_____

