

工程名稱：香林服務區旁邊坡治理及周邊景觀改善工程		審查日期：112.07.04
序 號	審 查 意 見	
1.	設計單位提出相關方案說明，經外聘委員及與會相關單位、人員研議後，考量經費問題，決議採用停車格配置可容納較車輛及車道動線由既有公廁後方、保留既有木棧道方案進行後續細部設計。	
2.	有關既有公廁往左側搬移並設置架高木棧道、觀景台，可達人車分道及營造視覺景觀之效方案，請育樂課視經費及經營管理需求執行後續相關事宜。	
3.	工程完工後請香林服務區賣店及受鎮宮等，車輛切勿再臨停於廟前空地(特殊慶典除外)，以維遊憩動線順暢及遊客行走安全。	
4.	請阿里山工作站協助訪查停車場所需停車數量提供設計單位配置。	
5.	香林服務區旁下方野溪，經設計單位測量後縱坡約 10%，僅豐水期水流較多，且現況無明顯沖刷，兩岸地被及林木成長良好，相關治理工項請予刪減。	
6.	為便於香林服務區商店停車人員出入，請評估停車場毗鄰神木車站動線處新闢出入口可行性。	
7.	護坡擋土牆請採用漿砌塊石工法設計，增加孔隙率利於植生及營造棲地環境。	
8.	停車場採用植草植磚及連鎖磚配置，考量阿里山地區雨量豐沛，請加強透排水設計，施工規範及注意事項請明載。	
9.	另請評估全鋪面方式配置停車區，停車格線等以不同顏色或材料區隔方式、並配置植栽綠美化柔化停車場域，另停車格可採斜向設計增加停車順暢度，上述需求請於細部設計時提出方案研討。	
10.	阿里山國家森林遊樂區常年陰雨潮濕氣候，車道面層請考量以耐磨抗滑材質設計，如壓花車道等。	
11.	安全警告標示及安全防護設施、小搬運等工項請依施工中需求確實編列。	
12.	香林服務區中間往停車場巷道，請納入本工程辦理美化。	
13.	車道出入口及遊客通行車道節點，相關管制警告設施，請妥規劃設計。	
14.	施工範圍內施工障礙木請儘速調查確認並標註記號，並請阿里山工作站協助伐除作業(配合阿里山森林遊樂區疏伐作業，若期程無法配合納入本工程內辦理)。	

15.	施工中遊客通行臨時通道(受鎮宮旁原石板步道)，請編列整修費用。
16.	停車格需求數量確認後，請提出平面配置方案與主辦單位研討，並擇期赴現場與當地相關單位、人員說明，確定設計配置。
17.	本工程因經費問題，停車場外圍仿木欄杆拆除改善部分由後續工程辦理，另綠美化部分請阿里山工作站配合工進，辦理後續綠美化作業。
18.	野溪為常年有水可能為蛙類與溪蟹之棲地，野溪右岸為柳杉林且屬於潮濕環境，可能為阿里山山椒魚棲息環境，施工時施工人員機具請勿進入。
19.	本次初步設計方案原則可行，請依委員及與會人員意見逐項檢討修正，修正後圖說資料請於機關通知後依契約規定時間內函送本處憑辦。