

正 本

檔 號：

保存年限：

農業部林業及自然保育署嘉義分署 函

111022

台北市士林區忠誠路1段115號1樓

地址：600016嘉義市林森西路1號

承辦人：鄭鴻禧

受文者：築境景觀設計有限公司

發文日期：中華民國112年10月11日

發文字號：嘉育字第1125341832號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨(隨寄)

足 瑞元志

主旨：檢送「瑞太古道整修工程」細部設計預算書圖會議紀錄1份，請貴公司依會議紀錄於期限內完成修正後將資料送交本分署憑辦，請查照。

正本：築境景觀設計有限公司

副本：

分署長張 岱

本案依分層負責規定授權單位主管（主任）決行

築境景觀設計 收發文編號
112.10.13
567

農業部林業及自然保育署嘉義分署
瑞太古道整修工程細部設計預算書圖審查會
簽到簿

一、開會日期：112年9月27日（星期三）下午1時30分

二、開會地點：水社寮分站

三、主持人：李副分署長定忠

李定忠

四、與會人員：

（一）黃委員嘉瑞：

黃嘉瑞

（二）築境景觀設計有限公司：

呂兆良

（三）徐委員銘謙：

徐銘謙

（四）黃委員秀緞：

黃秀緞

（五）蔡委員忠誠：

蔡忠誠

（六）亞泰工程顧問股份有限公司：

蔡光偉

（七）嘉義分署：

李定忠 謝明倫

五、結論

1. 圖說有多處圖案無標註且有誤植文字，局部圖說文字大小不一，請全面檢視圖面編製。
2. 橋梁金屬擴張網長度均為 190cm，但橋樑寬度均不相同，請重新檢視修正。
3. 圖 L2-1 疊石護坡斜率應為不得大於 1/5。
4. L1-1 及 L1-2 施工說明 1.---承包商應負責順街處理，語意不清，請考量修正。
5. 圖 L2-2 警示告示牌文字為注意落石還是小心落石，請重新考量修正。
6. 圖 L2-2 石籠階梯部分請補充砌石牆階梯與原有石籠階梯的相互關係，並請補充砌石牆階梯立面與側視詳圖。
7. L0-2 請補充鋼筋保護層厚度及設計應力建議修正為材質。
8. 圖 L1-1 及 L1-5 運離工地、語意不清，請說明清楚。
9. 圖 L1-4 請補欄杆基礎重新穩固標準。
10. 細部設計審查意見回復既有牌面拆除項次七，請修正補充數量。
11. 圖 L2-4 限重告示牌，文字內容請重新確認。
12. 圖 L2-4 入口牌樓正面圖，橫樑立面應用虛線。
13. 預算書機關名稱部分有誤，請修正為正確名稱。
14. 預算書圖請補充數量計算表。
15. 本次細部設計原則同意通過，並請參酌本次會議結論意見進行修正，並於 112 年 10 月 13 日前完成修正後細部設計書圖送交本分署。