工程(細部)設計預算書審查會議紀錄

一、審查標的：「大滾水邊坡排水改善工程」

二、日期：中華民國 113 年 2 月 17 日(星期六) 上午 10 時 00 分

三、集合地點：大滾水邊坡排水改善工程

四、會議人員：(如簽到簿)　　紀錄：曾文政

五、主持人致詞與人員介紹

六、設計說明與簡報(含生態檢核團隊補充說明)

七、綜合討論及意見

潘明祥委員：
工程中 3 處橫向排水未見各剖面圖說，請詳細繪出。

林金炳委員:
橫向排水箱涵入流口與沉砂空間相同，不利泥水排放及淤積清理，建議可將沉砂靜水池空間尺寸加大。

林科長彥志：
1. 設計圖未見施工臨時餘土堆置區，請加繪製標註。
2. 箱涵工程標準圖標註及數量有誤，請再確認。

陳技正建良：
1. 設計圖中護岸斷面型式建議減少混凝土體積，另斷面型式考量適當名稱。
2. 橫向排水處箱涵路面兩側，基於用路人安全，應考量加置安全警示設施。

陳技術士錦農：
1. 橫向排水沉砂空間可加大，並將砌石取消，另考量後續清理，現設計土石籠日後恐不便復舊，建議應調整成清理後可復原安裝之材料。
2. 預算部分工項請再確認。

張技士泰柏：
橫向排水箱涵建議可考量採活動式蓋板，便於日後維護清理。

曾文政(承辦人):

圖說中施工安全設施反光標誌設置採用舊版CNS規範，請修正為最新CNS規範標準。

八、會議結論

1.請依委員意見及建議，修正本案工程細部設計。

2.橫向排水設施沉砂池底面、側面，考量日後泥水及淤土以機具清理，漿砌石型式易受破壞，以RC結構型式設計。

3.修正後工程預算書定稿，請依契約規定期限前，送本分署核定。

九、散會

農業部林業及自然保育署屏東分署

「大滾水邊坡排水改善工程」工程(細部)設計預算書審查

簽到簿

壹、時間：113 年 2 月 17 日（星期六）上午 10 點 00 分

貳、地點：本分署三樓會議室

叁、參加人員

參加人員	姓名	職稱	簽名處
林業及自然保育署屏東分署	林彥志	治理科科長（主持人）	
	林孚瑞	治理科技正	
	陳建良	治理科技正	
	潘明祥	外聘委員	
	林金炳	外聘委員	
	張泰柏	旗山工作站技士	
	陳麗夙	旗山工作站護管員	
	陳錦農	治理科技術士	
	曾文政	治理科技士（紀錄）	

參加人員	姓名	職稱	簽名處
漢林生態顧問有限公司	吳肖賢		吳肖賢
凱盛工程顧問有限公司	劉庭吳	技師	劉庭吳